MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**REGULARÍCESE AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA,**

**2° LLAMADO CONSTRUCCION DE 30 POZOS PROFUNDOS**

***DECRETO ALCALDICIO N°*** 2788

**QUILLÓN,** 27 MAY 2022

**V I S T O S:**

1. Memorándum N° 129 de fecha 22.12.2021, y correo electrónico de fecha 27.12.2021 de la oficina de Desarrollo Económico Local;
2. Decreto Alcaldicio N° 1.797 de fecha 19.05.2021, que aprueba llamado a licitación pública denominado Construcción de 30 Pozos profundos, comuna de Quillón;
3. Licitación publica ID N° 5043-1LE21 de fecha 01.06.2021;
4. Decreto Alcaldicio N° 2.557 de fecha 15.07.2021, que declara desierta licitación pública ID N° 5043-1LE21 de fecha 01.06.2021 y aprueba nuevo llamado a licitación pública denominado Construcción de 30 Pozos profundos, comuna de Quillón;
5. Licitación pública ID N° 5043-2-LE21;
6. Acta de evaluación de fecha 09.08.2021;
7. Decreto Alcaldicio N° 3.220 de fecha 01.09.2021, que aprueba adjudicación del llamado a licitación pública denominado Construcción de 30 Pozos profundos, comuna de Quillón y autoriza emisión de orden de compra;
8. Contrato de ejecución de Obras suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y la empresa **PERFOTECK SPA**, por licitación pública denominado Construcción de 30 Pozos profundos, comuna de Quillón;
9. Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio;
10. Decreto Supremo N° 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley Nº19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
11. Decreto Alcaldicio N° 1.373 de fecha 22.03.2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
12. Decreto Alcaldicio N°5.318, de fecha 27.12.2021, aprueba contrato de ejecución de obras;
13. Acta Entrega de Terreno, de fecha 08.12.2021;
14. Carta ingresada por empresa con fecha 01.04.2022, que solicita Aumento de plazo de la obra.
15. Informe Técnico N° 012/2022 de fecha 13.05.2022, previa autorización de la unidad Mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.
16. Decreto Alcaldicio N° 2.286 de fecha 29.06.2021, que nombra a don Miguel Peña Jara como Alcalde de la comuna;
17. Decreto Alcaldicio Nº2.287, de fecha 29.06.2021, que ratifica continuidad en la planta Municipal de Directivos que Indica;
18. Decreto Alcaldicio Nº2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde al Administrador Municipal;

19. Decreto Alcaldicio N° 5.060 de fecha 16.12.2021, que aprueba el presupuesto municipal del año 2022;
20. Las facultades que me confiere Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

***CONSIDERANDO:***

- El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 08 de Diciembre de 2021, entre la empresa **PERFOTECK SPA, RUT N° 76.606.297-0,** y la I. Municipalidad de Quillón, **"2° LLAMADO CONSTRUCCIÓN 30 POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE QUILLÓN"** por un monto de $34.000.000.- (treinta y cuatro millones de pesos), impuesto incluido, con plazo máximo de ejecución de la obra de **120 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
- La Ley N° 19.880, Capitulo III de Publicidad y ejecutividad de los actos administrativos, artículo 52 señala "Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros";

***D E C R E T O***

1. **REGULARÍCESE,** Aumento de plazo de la obra**, "2° LLAMADO CONSTRUCCIÓN 30 POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE QUILLÓN"** suscrito con la Empresa con fecha 08 de Diciembre de 2021, entre la empresa **PERFOTECK SPA RUT N° 76.606.297-0** y la I. Municipalidad de Quillón.

2. **OTORGUESE,** Plazo de 23 días Corridos, a partir del 08 de abril del año 2022, según lo estipulado en el punto N°23 de las Bases administrativas normas generales para licitación y contratación de Edificación, dícese el párrafo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, salvo fuerza mayor o caso fortuito y que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída, debido al acontecimiento de eventos que no dependen del contratista, **fecha de término de la obra modificada 30 de Abril del 2022.**

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIO MUNICIPAL MINISTRO DE FE

**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**
**SECRETARIO MUNICIPAL**
**MINISTRO DE FE**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
ALCALDE

**MIGUEL PEÑA JARA**
**A L C A L D E**

**JAS/MRB//mvg**
**DISTRIBUCIÓN VIA SMC:**
- ODEL
- D.O.M.